



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอ น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.ก่อสร้าง ปรับปรุงร่องระบายน้ำ บ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ (เส้นทางซอยชุมชน คุ่ม อบต.)	ขนาด ๐.๖๐ X๐.๕๘ เมตร ระยะทาง ๓๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๘ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○
๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านนาจัว หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายบัวพันธ์)	ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๘ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○
๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๑ (สายทางบ้านนายบุญ-นางกัญญา)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๘ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕ (เส้นบ้านนายหนูคล้าย - นายเฉลิม)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ..๖๘ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○

๕.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตพื้นที่ บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตพื้นที่ บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ..๖๘ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ (เส้นข้าง รร.บ้านเจริญสุข)	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตรม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๘– ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (เส้นหน้าบ้านนายจำลอง - บ้านนายเลื้อ สิงห์น้อย)	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตรม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๘ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอโน้สุม จังหวัดอุดรธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านศิริชัย หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตรม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๘ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านโนนผาแดง หมู่ที่ ๙	- จำนวน ๒ เส้น ๑.เส้นทางไปคุ้มพ่อใหญ่บ้าน (ต้นฉำฉา)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ๒.เส้นซอยคุ้มม่วงหวาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๘ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
๑๐ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงตอง หมู่ที่ ๔ (จากสามแยกวัดผาไค้วง พระจันทร์ - วัดผาย่าม่อน)	คันทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ยาว ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ..๖๘ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

➤ ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย	ต้องอาศัยการประสานงาน การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ทำหน้าที่ปฏิบัติงานในรูปของการเฝ้าระวังและควบคุมโรค เชิงรุกคือการควบคุมและกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การกำจัดยุงลาย ทั้งกายภาพและเคมี	๔๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ – ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์	จัดอบรมเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดและโรคเอดส์	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี.	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๘ระหว่าง มีนาคม – เมษายน ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลากลางบ้าน	๔๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ – ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอโน้สุม จังหวัดอุดรธานี

➤ ๒.๒ แผนการศึกษา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗ ม.ค.๖๘ - ธ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนฯ ๖๑-๖๕ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๖๘)	เป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา ศพด.บ้านดงพัฒนา อาจจัดเองหรือร่วมกับ อบท.อื่น	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗ ม.ค.๖๘ - ธ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กิจการการแสดงของเด็ก ศพด.และโรงเรียน ในเขต อบต.นาजू	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	๒๐,๐๐๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน ศพด.รายหัว)	เพื่อดำเนิน ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านดงพัฒนา	๗๓,๔๔๐	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗ ม.ค.๖๘ - ธ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน ศพด.)	เพื่อจ้างผู้ประกอบการอาหาร กลางวัน ให้เด็กนักเรียน ศพด. บ้านดงพัฒนา	๓๕๒,๘๐๐	ต.ค.๖๗- จ.ค.๖๗ ม.ค.๖๘ - จ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวันโรงเรียน)	เพื่ออุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านเจริญสุข รร.บ้านดง พัฒนาดงต้องประชารัฐ	๑,๐๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - จ.ค.๖๗ ม.ค.๖๗ - จ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพัฒนา	สูง ๑.๓๐ -๑.๘๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - จ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○
วัสดุกีฬา	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน สนใจในกีฬา ได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาในชุมชนและหมู่บ้าน ประกอบกับการพัฒนากีฬาของศูนย์ กีฬาหมู่บ้านและตำบล	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - จ.ค.๖๗ ม.ค.๖๘ - จ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด จากการเสื่อมสภาพ หรือ ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน ปกติ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- จ.ค.๖๘ ม.ค.๖๘ - จ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○

วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้ (๑) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ๑. แห่ง เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับสนับสนุนอาหาร และองค์การบริหารส่วนตำบลนาजूสมทบให้ (๒) อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒ แห่ง (โรงเรียนบ้านเจริญสุข โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ) จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับสนับสนุนอาหาร และองค์การบริหารส่วนตำบลนาजूสมทบให้	๕๘๖,๕๐๐	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๘ ม.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
----------------------------	--	----------------	--	---------------------------	----------

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

➤ **๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนชุมชน และอบรมประชาธิปไตย	๑) ขออนุมัติการจัดทำโครงการ ๒) ประชุมกำหนดแนวทางในการจัดทำ โครงการ สถานที่ วัน และเวลา ๓) เชิญประชุม และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ ทราบการจัดทำโครงการฯ ๔) ดำเนินการจัดทำโครงการฯ - กิจกรรมที่ ๑ การจัดการประชุม ในระดับหมู่บ้าน โดยการจัด ประชุมวันละ ๒ หมู่บ้าน - กิจกรรมที่ ๒ การจัดการประชุม ในระดับตำบล ร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย - กิจกรรมที่ ๓ การ จัดการประชุมประชาคมในการ จัดทำ(ร่าง)ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ – เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	○
โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ โครงการ ๒. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ๓. ติดต่อ ประสาน งาน สถานที่ศึกษาดู งาน ที่พัก ๔. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	○

	๔.๑ จัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยาย เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานแบบ บูรณาการ ๕. ประเมินผล/สรุปผลการดํา เนิน งาน				
โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการจัดทำถังขยะ เปียกลดโลกร้อน	๑.เพื่อให้ครัวเรือนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำถังขยะเปียกใน ครัวเรือน ๒. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในพื้นที่ตำบลจัดทำถังขยะ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลมีความรู้ความเข้าใจในการแยก ขยะในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดทําโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ โครงการ ๒. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ๓. ติดต่อ ประสาน งาน สถานที่ศึกษา ดูงาน ที่พัก ๔. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ๔.๑ จัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยาย เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานแบบ บูรณาการ ๕. ประเมินผล/สรุปผลการดํา เนินงาน	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ – ส.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
โครงการร้อยดวงใจ สายใยรักผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมท้องถิ่น ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการอบรมอาสาသူแลผู้สูงอายุที่บ้าน	เพื่ออบรมอาสาသူแลผู้สูงอายุที่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ – ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้เปลี่ยนบรรยากาศปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐